

Ministério da Defesa Nacional

Relatório da Execução da Lei de Infraestruturas Militares

Reportado ao ano de 2020



GOVERNO DE
PORTUGAL

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Ficha Técnica

Título: Relatório da Execução da Lei de Infraestruturas Militares

Reportado ao ano de 2020

Coordenação: Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional

Data de finalização: março de 2021

Ministério da Defesa Nacional

Av. Ilha da Madeira

1400-204 Lisboa

www.portugal.gov.pt



Índice

SUMÁRIO EXECUTIVO	V
ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO	6
ENQUADRAMENTO DO RELATÓRIO	6
ENQUADRAMENTO REGULAMENTAR	6
HISTÓRICO DE EXECUÇÃO	8
EXECUÇÃO EM 2015	8
EXECUÇÃO EM 2016	9
EXECUÇÃO EM 2017	10
EXECUÇÃO EM 2018	13
EXECUÇÃO EM 2019	14
EXECUÇÃO EM 2020	15
PROGRAMA REVIVE – PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO	16
RECETA TOTAL LIM	19
DISTRIBUIÇÃO DE VERBAS	19
EXECUÇÃO DA DESPESA	20
DGRDN	21
DESCRIÇÃO DOS PROJETOS DGRDN	22
EMGFA	23
DESCRIÇÃO DOS PROJETOS EMGFA	24
MARINHA	25
DESCRIÇÃO DOS PROJETOS MARINHA	26
EXÉRCITO	28
DESCRIÇÃO DOS PROJETOS EXÉRCITO	29
FORÇA AÉREA	31
DESCRIÇÃO DOS PROJETOS FORÇA AÉREA	32
CONCLUSÕES E PERSPETIVAS	35



REPÚBLICA
PORTUGUESA

DEFESA NACIONAL

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Sumário Executivo

O ano de 2020, marcado pela atipicidade e inerentes dificuldades em concretizar os objetivos estabelecidos, influenciou a execução orçamental da Lei de Infraestruturas Militares (LIM).

Por outro lado, subsistem alguns constrangimentos que inibem maiores taxas de execução, como sejam:

1. A dificuldade na cobrança das receitas junto de algumas entidades.
2. O inerente desfasamento entre as dotações iniciais previstas pelo anexo à LO 3/2019 e a receita efetivamente cobrada.
3. A morosidade dos processos de libertação das receitas arrecadas.

Assim, constata-se a tendência para, a prazo, se acentuar a diferença entre as dotações iniciais previstas e a efetiva arrecadação da receita necessária para a concretização da LIM.

Estas vicissitudes potenciam a afetação de dotações de outras fontes de financiamento como forma de suprir as necessidades de conservação, manutenção, segurança, modernização e edificação de infraestruturas da componente fixa do sistema de forças.

Enquadramento Legislativo

- ↳ Lei Orgânica n.º 3/2019, publicada no Diário da República, 1ª Série - nº 168 - de 3 de setembro, que aprova a Lei de Infraestruturas Militares (LIM);
- ↳ Despacho n.º 8114/2019, publicado no Diário da República, 2ª Série - nº 176 - de 13 de setembro que aprova a lista dos imóveis abrangidos pelo disposto na Lei Orgânica n.º 3/2019, de 3 de setembro;
- ↳ Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, na sua redação atual - Regime Jurídico do Património Imobiliário Público.

Enquadramento do Relatório

Nos termos do Artigo 3.º da LIM:

“O Governo submete à Assembleia da República, até ao fim do mês de março do ano seguinte àquele a que diga respeito, um relatório do qual conste a pormenorização das dotações respeitantes a cada medida, dos contratos efetuados no ano anterior e das responsabilidades futuras deles resultantes, do grau de execução das medidas, bem como toda a informação necessária ao controlo da execução da presente lei.”

Neste sentido, importa submeter à Assembleia da República o presente relatório que versa, de forma pormenorizada, sobre a execução da LIM no ano de 2020.

Enquadramento Regulamentar

A LIM estabelece a programação do investimento com vista à conservação, manutenção, segurança, modernização e edificação de infraestruturas da componente fixa do sistema de forças e estabelece as disposições sobre a gestão dos imóveis afetos à defesa nacional disponibilizados para rentabilização, tendo em vista a aplicação dos resultados obtidos nas medidas e projetos nela prevista.

Nos termos do n.º 1 do artigo 15.º da Lei Orgânica n.º 3/2019, de 3 de setembro:

“As receitas geradas, direta ou indiretamente, pela rentabilização de infraestruturas abrangidas pela presente lei revertem:

- a) 90% para execução da presente lei;*
- b) 5% para a DGRDN;*
- c) 5% para a DGTF.”*

A LIM prevê no seu artigo 5.º que a rentabilização dos imóveis por si abrangidos seja efetuada através das seguintes modalidades, sem prejuízo de quaisquer outros instrumentos jurídicos adequados aos fins a prosseguir:

- ⇒ Alienação;
- ⇒ Arrendamento;
- ⇒ Constituição de direitos reais menores;
- ⇒ Usos privativos do domínio público;
- ⇒ Permuta;
- ⇒ Parcerias com promotores imobiliários;
- ⇒ Afetação dos ativos imobiliários através da constituição de fundos de investimento imobiliário.

Os imóveis suscetíveis de rentabilização no âmbito da LIM são submetidos ao regime de gestão previsto no Decreto-Lei n.º 280/2007 de 7 de agosto, na sua redação atual, que consagra o regime jurídico do património imobiliário público, conforme dispõe o artigo 7.º da Lei Orgânica n.º 3/2019, de 3 de setembro.

Este regime prevê outras modalidades de rentabilização, designadamente a Cedência de Utilização.

Este modelo tem vindo a ser adotado, nomeadamente, na rentabilização dos imóveis que integram o domínio público do Estado e que não são passíveis de desafetação desse domínio.

O Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, na sua redação atual, submete a competência dos procedimentos associados à rentabilização do património imobiliário público à Direção-geral do Tesouro e Finanças (DGTF).

Histórico de Execução

O presente relatório tem como foco o ano de 2020, incluindo os processos rentabilizados em anos anteriores cuja contrapartida financeira ainda não se encontra concretizada.

Execução em 2015

1. PM 5/Lisboa - Garagem Militar

Em 11-10-2015, através da hasta pública, foi vendido à BENFICA PRIVATE CONDO - IMOBILIÁRIA, Lda^a, pelo valor de € 4.307.000,00, a liquidar em 15 prestações anuais. Ao pagamento diferido foi aplicada a taxa de juros legal de 7%.

No ato da arrematação foi pago o valor de € 215.350,00 respeitante a 5% do valor do imóvel.

Em 18-04-2016, foi transferido pela DGTF o valor de € 4.750,00 referente a 95% da 1.^a prestação.

De acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º da LIM, 90% da receita gerada, ou seja € 4.500,00 é afeta à execução da lei.

No ano de 2016, foi afeto à LIM o valor de € 4.500,00.

Em janeiro de 2017, foi transferido pela DGTF o valor de € 204.582,50, correspondente a 5% do valor pago na arrematação do imóvel.

Deste valor, € 193.815,00 é afeto à LIM em 2017.

Em 22-06-2017, foi transferido pela DGTF o valor de € 4.750,00, respeitante à 2.^a prestação, tendo sido € 4.500,00 afetos à execução da LIM.

No ano de 2017, foi afeto à LIM o valor de € 198.315,00.

Em 21-11-2018 foi transferido pela DGTF o valor de € 4.750,00, respeitante à 3.^a prestação, sendo € 4.500,00 para afetação à LIM em 2019.

Em 17-05-2019 foi transferido pela DGTF o valor de € 322.735,40 referente à 4.^a prestação tendo sido afeto à execução da LIM o valor de € 305.748,90.

Em 17-05-2019 foi transferido pela DGTF o valor de € 248.505,78 referente a juros devidos pelo pagamento diferido, tendo sido afeto à execução da LIM o valor de € 235.426,53.

No ano de 2019 foi afeto à LIM o valor total de € 545.675,43.

Execução em 2016

1. PM 37/Setúbal - Bateria de Albarquel

Em 08-04-2016, através de hasta pública, foi vendido à LIBERTAS - Investimentos Imobiliários, SA, pelo valor € 2.225.100,00, na modalidade de pagamento a 15 prestações anuais.

Ao pagamento diferido foi aplicada a taxa de juros legal de 7%.

No ato da arrematação foi pago o valor de € 111.255,00 respeitante a 5% do valor do imóvel.

Deste valor, foi transferido pela DGTF, em 8-09-2016, o montante de € 105.692,25 (5% do valor pago) e ainda € 4.750,00 respeitante a 95% da 1ª prestação.

De acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 15º da LIM, 90% da receita gerada, ou seja, €104 629,50 é afeta à execução da lei.

O valor afeto à LIM em 2016 foi de € 104.629,50.

Em 24-11-2017 foi transferido pela DGTF o valor de € 4.750,00.

Deste valor, foi afeto à LIM em 2018 o montante de € 4.500,00.

Em 21-11-2018 foi transferido pela DGTF o valor de € 5.082,50, tendo sido afeto à LIM o valor de € 4.815,00.

No ano de 2019 foi afeto à LIM o valor total de € 4.815,00.

Em 2020 alocou-se à LIM o montante de € 136.412,24.

Execução em 2017

1. Forte de Santa Catarina - Figueira da Foz

Através do Despacho n.º 162/2017, publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 3, de 4 de janeiro, foi desafetado do domínio público militar e autorizada a cedência de utilização, à Câmara Municipal da Figueira da Foz, mediante o pagamento da contrapartida mensal de € 270,00 para um período de 15 anos. O valor a afetar mensalmente à LIM será de € 243,00.

Aguarda-se a celebração do respetivo Auto de Cedência e Aceitação e retificação de artigos matriciais.

2. Unidade Imobiliária 131 (UI131) - Base Aérea n.º11 (BA11)

Por Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2017, de 19 de abril, foi reconhecido o excecional interesse público da atividade de desmantelamento de aeronaves, gestão de peças e componentes provenientes dessa atividade a realizar pela AERONEO - Indústria, Comércio e Serviços Aeronáuticos, Lda., numa parcela de terreno com a área de 113.621m², integrante da BA11, mediante a celebração de um contrato de arrendamento por ajuste direto, para essa finalidade única, nos termos e demais condições previstas na Lei Orgânica n.º 6/2015, de 18 de maio e no Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, na sua atual redação.

Pelo Despacho n.º 8300/2017, publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 184, de 22 de setembro, foi desafetada do domínio público militar e autorizado o arrendamento através de ajuste direto à Empresa AERONEO, por um prazo de 15 anos, mediante o pagamento mensal de € 40.170,00.

Não foi celebrado o contrato de arrendamento na medida em que, após terem sido reunidas todas as condições para o efeito, a Empresa AERONEO informou, em abril de 2018, através de carta, que tinha intenção de desenvolver outras atividades no espaço em causa, para além da que estava prevista, designadamente a manutenção, modificação e reparação de aeronaves. Neste sentido, a AERONEO solicitava como condição para assinatura do contrato a integração no contrato de arrendamento destas atividades.

Como estas atividades não integravam a finalidade prevista na Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2017, de 19 de abril, a solicitação da AERONEO não mereceu acolhimento.

De seguida, a AERONEO invocou a inviabilidade do projeto caso tal não pudesse acontecer, tendo sido reiterada, pela Direção-geral de Recursos da Defesa Nacional, a impossibilidade de serem desenvolvidas atividades para além das autorizadas.

A Empresa invocou ainda que a remoção do amianto presente no imóvel deveria decorrer por parte do Estado, ao contrário do que tinha sido acordado em que esta estaria a cargo da AERONEO, tendo este encargo sido refletido no valor da renda homologado pela Direção-geral do Tesouro e Finanças.

Em face desta situação, através da Informação n.º 701, de 29 de abril de 2019, de 7 de junho de 2019, propôs-se a revogação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2017, de 19 de abril que decidiu *“reconhecer o excepcional interesse público, de âmbito nacional, do desenvolvimento da atividade de desmantelamento de aeronaves, gestão de peças e componentes provenientes dessa atividade, a realizar pela Aeroneo - Indústria, Comércio e Serviços Aeronáuticos, Lda, no imóvel designado por “Fábrica”, composto por hangares e áreas anexas da BA11, com a área de 113 621,00m², em Beja, mediante a celebração de um contrato de arrendamento, por ajuste direto, para essa finalidade única, nos termos e demais condições previstas na Lei Orgânica nº 6/2015, de 18 de maio, e no Decreto-Lei nº 280/2007, de 7 de agosto”*.

Esta proposta de revogação mereceu despacho de concordância de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, em 07-06-2019. Aguarda-se a revogação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2017, de 19 de abril.

3. PM 1 Odivelas - Convento ou Instituto de Odivelas

Através do Despacho n.º 5957/2017, publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 129, de 6 de julho, foi autorizada a cedência de utilização, ao Município de Odivelas, pelo período de 50 anos, mediante o pagamento da contrapartida financeira devida nos termos do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, que se traduz no investimento de € 16.053.510,00 + IVA e no pagamento de uma renda

mensal de € 23.200,00 atualizável anualmente pela aplicação do coeficiente da atualização dos diversos tipos de arrendamento, determinado e aplicado pelo INE, IP, com vista à sua requalificação, conservação e adaptação adequada à instalação de serviços municipais e outros de utilidade pública.

A formalização foi efetuada através do “Auto de Cedência de Utilização” celebrado em 14 de janeiro de 2019.

Em 25-06-2019, foi transferido o valor de € 81.200,00 respeitante às rendas de metade do mês de fevereiro, março, abril e maio, tendo sido afeto à LIM em 2019 o valor de € 73.080,00.

Em 19-07-2019 foi transferido o valor de € 22.040,00 respeitante ao mês de junho, tendo sido afeto à LIM em 2019 o valor de € 20.880,00.

Em 20-09-2019 foi transferido o valor de € 44.080,00 respeitante ao mês de julho e agosto, tendo sido afeto à LIM em 2019 o valor de € 41.760,00.

No ano de 2019 foi afeto à LIM o valor total de € 135.720,00.

Em 2020 foi alocado à LIM o montante total de € 187.920,00, correspondendo a 90% da receita referente às rendas de setembro a dezembro de 2019 e de janeiro a maio de 2020.

Execução em 2018

1. Terreno Anexo à Capitania do Porto de Porto Santo

Através do Despacho n.º 4531/2018, publicado em Diário da República, 2.ª série - n.º 89 - de 9 de maio de 2018, foi autorizada a cedência de utilização do terreno anexo à Capitania do Porto de Porto Santo, por 50 anos, ao Ministério da Administração Interna, tendo em vista a construção de uma Esquadra da PSP, mediante a contrapartida financeira de € 7.696,00/ano, sendo afeto à LIM 90% deste valor (€ 6.926,40).

Aguarda-se a celebração do auto de cedência e aceitação, procedimento a partir do qual será paga a contrapartida financeira.

2. PM 1/Aveiro - Carreira de Tiro de Esgueira, Aveiro

Através do Despacho n.º 8939/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 184, de 24 de setembro, foi desafetado do domínio público militar e autorizada a alienação, por ajuste direto, ao Município de Aveiro, do PM 1/Aveiro, Carreira de Tiro de Esgueira, situado em Esgueira, Aveiro, mediante o pagamento de € 80.210,00.

A formalização do ajuste direto foi efetuada pelo título de alienação n.º 1/2019 de 9 de janeiro.

Em 2020 foi afeto à LIM o montante de € 72.189,00. O processo está encerrado.

3. PM 21/Porto - Quartel de São Brás

Em 18-12-2018, através de hasta pública, foi vendido à Empresa IMPERIALWHITE - Sociedade de Promoção e Construção Imobiliária, LDA., pelo valor de € 5.000.000,00 na modalidade de pagamento a pronto.

Nesta data, foi paga a quantia de € 250.000,00, correspondente a 5% do preço da alienação, conforme estabelecido no n.º 2 do artigo 92.º do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto.

A formalização da venda foi efetuada pelo Título de alienação n.º 5/2019, de 13 de fevereiro. No ano de 2019 não foi efetuada qualquer transferência respeitante a este imóvel.

Em 2020 foi afeto à LIM o montante de € 4.500.000,00. O processo está encerrado.

Execução em 2019

1. PM 25/Setúbal - Edifício da Praça do Bocage

Pelo Despacho n.º 8206/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 178, de 17 de setembro, foi autorizada a alienação, por ajuste direto, ao Município de Setúbal, do PM 25/Setúbal - Edifício da Praça do Bocage, mediante o pagamento de € 477 000,00, sendo afetos à LIM € 429.300,00.

A formalização desta alienação será efetuada através de título de alienação, logo que ocorra o pagamento da contrapartida em causa.

2. Doca da Marinha

O Decreto-Lei n.º 152/2019, de 11 de outubro, estabeleceu a desafetação do domínio público militar e hídrico do imóvel denominado “Doca da Marinha”, com vista à sua integração no domínio público municipal.

Como compensação financeira por esta mutação dominial subjetiva, o Município de Lisboa pagou à DGTF, em 2019, o montante de € 4.000.000,00.

Na sequência, a receita com a rentabilização deste imóvel foi recebida pela DGRDN em 2020, tendo sido afeto à LIM o montante de € 3.600.000,00. O processo encontra-se encerrado.

3. PM 31 Lisboa - Forte do Alto do Duque

Através do Despacho n.º 10136/2019, publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 216, de 11 de novembro de 2019, foi autorizada a cedência de utilização do Forte do Alto do Duque, ao Ministério da Administração Interna, mediante o pagamento mensal de uma renda no valor de € 32.140,00, por 50 anos.

Aguarda-se a celebração do Auto de Cedência e Aceitação, procedimento a partir do qual será prestada a correspondente contrapartida financeira.

Execução em 2020

1. PM 190/Lisboa - PM 190/Lisboa - Bairro Operário da Manutenção Militar na Madre de Deus.

Através do Despacho nº 6531/2020, publicado no DR, 2ª série nº 120 de 23-06-2020, foi autorizada a alienação, por ajuste direto, do PM 190/Lisboa - Bairro Operário da Manutenção Militar na Madre de Deus, ao Município de Lisboa, pelo valor que vier a ser homologado pela DGTF com vista à construção do futuro Centro de Saúde do Beato/Madre de Deus.

Ainda não se conhece o valor da contrapartida.

2. PM 164/Lisboa - Manutenção Militar - Ala Sul

Através do Despacho nº 5253/2016, publicado no Diário da República nº 76, 2ª série, de 19 de abril, foi autorizada a cedência de utilização ao Município de Lisboa do PM 164/Lisboa - Manutenção Militar - Ala Sul, pelo período de 50 anos, mediante o pagamento de 7 131 703,00€.

A formalização foi efetuada através do Auto de Cedência de Utilização e Aceitação celebrado em 17 de junho de 2016 e o valor em causa foi totalmente pago.

Por Despacho do Secretário de Estado do Tesouro e Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, em 30 de dezembro de 2020, foi autorizada a alienação, por ajuste direto, do PM 164/Lisboa, ao Município de Lisboa, mediante a compensação financeira de 12 300 000€, tendo em vista a instalação e dinamização de um polo cultural, tecnológico e turístico designado por «Hub Criativo do Beato».

A este valor será deduzido o montante de 6 561 166,76€, correspondente à redução do valor da contrapartida pecuniária devida pela cedência de utilização para a totalidade do período de vigência de 50 anos e já paga pelo Município de Lisboa.

O remanescente do preço total do imóvel, no valor de € 5 738 833,24, será integralmente pago pelo Município no prazo de 30 dias após o visto prévio do Tribunal de Contas.

A publicação em Diário da República ocorreu pelo Despacho nº 996/2021, de 25-01-2021.

O valor a afetar à LIM será 5 164 949,92€

Programa REVIVE – Programa de Valorização do Património Imobiliário

Este programa assenta na recuperação dos imóveis através da realização de investimentos privados que os tornem aptos para afetação a uma atividade económica, nomeadamente na área da hotelaria, da restauração, das atividades culturais ou de outras formas de animação e comércio, tendo em vista a respetiva valorização e recuperação e também contribuindo para o desenvolvimento económico e social das regiões onde se localizam tais imóveis.

Considerando que a lista dos imóveis disponibilizados para rentabilização integra um conjunto de imóveis que, pelas suas características, nomeadamente Classificação Cultural, não é suscetível de alienação, há, assim, uma responsabilidade coletiva de preservar, conservar e divulgar este património.

No âmbito do Programa REVIVE, a rentabilização é efetuada através do regime de concessão, nos termos previstos no Código dos Contratos Públicos por um prazo alargado que permita a rentabilização do investimento realizado, durante o qual deverá ser assegurada a exploração dos imóveis em causa, com vocação turística, bem como a respetiva conservação e manutenção.

Em 2016 foram integrados neste Programa os seguintes imóveis:

- ⇒ PM 7/Coimbra - Convento de Santa Clara;
- ⇒ PM 21/Horta - Quartel do Carmo;
- ⇒ PM 4/Leiria - Convento de Santo António dos Capuchos;
- ⇒ PM 38/Lisboa - Quartel da Graça;
- ⇒ PM 16/Oeiras - Palácio e Quinta de Caxias;
- ⇒ PM 1/Portalegre - Convento de S. Francisco.

Durante o ano de 2018 foram lançados concursos para os seguintes imóveis:

- ⇒ PM 21/Horta - Quartel do Carmo;
- ⇒ PM 4/Leiria - Convento de Santo António dos Capuchos;
- ⇒ PM 1/Portalegre - Convento de S. Francisco.

Em 2019, foram lançados os seguintes concursos:

- ⇒ PM 16/Oeiras - Palácio e Quinta de Caxias;
- ⇒ PM 96/Oeiras - Antiga Sucursal M.M.;
- ⇒ PM 38/Lisboa - Quartel da Graça.

Foram ainda celebrados os seguintes contratos de concessão:

- ⇒ PM 4/Leiria - Convento de Santo António dos Capuchos - Contrato de Concessão por 50 anos, celebrado em 06 de fevereiro de 2019; valor da contrapartida anual € 40.107,50, pago em quatro prestações trimestrais e sucessivas. Período de carência de 4 anos, ou seja, não há pagamentos nos primeiros 4 anos contados da data de celebração do contrato;
- ⇒ PM 21/Horta - Quartel do Carmo - Contrato de Concessão por 50 anos, celebrado em 18 de setembro de 2019; valor da contrapartida anual € 45.501,00, pago em quatro prestações trimestrais e sucessivas. Período de carência de 4 anos;
- ⇒ PM 38/Lisboa - Quartel da Graça - Contrato de Concessão por 50 anos, celebrado em 17 de dezembro de 2019; valor da contrapartida anual € 1.785.000,00, pago em quatro prestações trimestrais e sucessivas. Período de carência de 4 anos

No ano de 2020 foi celebrado o seguinte contrato:

- ⇒ PM 16/Oeiras - Palácio e Quinta de Caxias + PM 96/Oeiras - Sucursal da Manutenção Militar. Contrato de Concessão por 50 anos, celebrado em 2 de março de 2020; Valor da contrapartida anual 216 000,00€, pago em quatro prestações trimestrais e sucessivas. Período de carência de 4 anos.

Relativamente aos imóveis que ainda não foram concursados prevê-se:

- ⇒ PM 1/Portalegre - Convento de S. Francisco, lançamento do concurso durante o ano de 2021
- ⇒ PM 7/Coimbra - Convento de Santa Clara, lançamento do concurso durante o ano de 2021.

A receita proveniente dos contratos de concessão dos imóveis afetos à defesa nacional no âmbito do Programa REVIVE será afeta à execução da LIM.

LIM RECEITA

Imóvel/Entidade	2020				Observações
	Anos seguintes		Total Receita Prevista (3)=(1)+(2)	Receita Prevista (4) inclui (2)	
	Receita Arrecadada (1)	Receita por Arrecadar (2)			
PM 01/Odivelas - "Convento ou Instituto de Odivelas"	187 920,00 €	146 160,00 €	334 080,00 €	13 509 360,00 €	Processo em curso.
PM 1 Aveiro - Carreira de Tiro da Esgueira	72 189,00 €	0,00 €	72 189,00 €	0,00 €	Processo encerrado.
PM 37/Setúbal - Albarquel	136 412,24 €	291 234,23 €	427 646,47 €	2 544 021,08 €	Processo em curso.
PM 21/Porto - Quartel de São Brás	4 500 000,00 €	0,00 €	4 500 000,00 €	0,00 €	Processo encerrado.
Doca da Marinha	3 600 000,00 €	0,00 €	3 600 000,00 €	0,00 €	Processo encerrado.
PM 5/Lisboa - Garagem Militar	0,00 €	519 773,01 €	519 773,01 €	4 540 368,10 €	Processo em curso.
PM 31/ Lisboa - Forte do Alto do Duque	0,00 €	1 243 868,30 €	1 243 868,30 €	18 985 148,30 €	Processo em curso.
PM 25/Setúbal - Edifício da Praça do Bocage	0,00 €	429 300,00 €	429 300,00 €	429 300,00 €	Processo em curso.
PM 164/Lisboa - Manutenção Militar – Ala Sul	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 164 949,92 €	Processo em curso.
Total	8 496 521,24 €	2 630 335,54 €	11 126 856,78 €	45 173 147,40 €	


Receita Total LIM

No ano de 2020 foi arrecadada receita no âmbito da LIM perfazendo o valor de 8.496.521,24, correspondendo a 76,3% da previsão de receita.

Ao analisarem-se os dados do quadro acima, verifica-se uma previsão de receita para os anos seguintes de € 45.173 147,40, que inclui a receita não arrecadada em 2020.

Distribuição de verbas

Na sequência de despachos de Sua Excelência o Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, em 2020, a DGRDN realizou transferências no valor de 6.892.000,10 €, dos quais € 5.998.475,90 foram transferidos para o EMGFA e Ramos, conforme o gráfico seguinte:



Execução da Despesa

Execução da LIM por Componente Fixa Dezembro 2020								
	1	2	(3)=(1)+(2)	4	5	6	(7)=(6)/(3)	(8)=(3)-(6)
Novembro	Trans. Ano Anterior	Dot. Inicial ou Alt. Orçament.	Dot. Corrigida	Cabimentos	Compromissos	Pagamentos	Exec. Pagt. %	SALDO €
DGRDN Execução		16 836 162,6	21 209 762,6	4 892 816,4	4 892 816,4	4 892 816,4	23,1%	
DGRDN Transferências	4 373 600,0	5 998 475,4	5 998 475,4	5 998 475,4	5 998 475,4	5 998 475,4	22,0%	16 316 946,2
EMGFA	1 768 650,0	237 727,6	2 006 377,6	510 528,3	510 528,3	510 528,3	25,4%	1 495 849,4
MARINHA	7 406 946,7	3 600 000,0	11 006 946,7	4 093 568,3	3 878 318,3	2 441 916,1	22,2%	8 565 030,6
EXÉRCITO	6 843 337,0	1 500 477,0	8 343 814,0	7 897 028,5	7 897 028,5	6 177 828,6	74,0%	2 165 985,4
FORÇA AÉREA	2 980 927,4	660 270,8	3 641 198,2	2 801 833,2	2 801 833,2	2 801 833,2	76,9%	839 365,0
TOTAL	23 373 461,1	22 834 638,0	46 208 099,1	20 195 774,7	19 980 524,7	16 824 922,6	36,4%	29 383 176,5

Nota1: A taxa de execução orçamental apresentada é função do rácio entre pagamentos e dotação corrigida.

Nota2: A dotação corrigida corresponde ao somatório da transição de saldos do ano anterior com as dotações anuais previstas pela LO 03/2019 de 13 de setembro de 2019.


Nota3: A DGRDN apresenta duas linhas de valor por ser simultaneamente entidade executora e descentralizadora das dotações orçamentais para as restantes entidades.

Nota4: A linha do "TOTAL" não inclui a linha "DGRDN Transferências".

A tabela acima resume a execução orçamental da LIM por medidas da componente fixa. A taxa de execução média da LIM no conjunto das entidades situa-se nos 36,4%.

A taxa de execução orçamental por entidade é função do rácio entre pagamentos e a dotação corrigida. Contudo, a execução só se concretiza com a correspondente libertação de dotações orçamentais provenientes da arrecadação da receita. As percentagens de execução por entidade da componente fixa encontram-se refletidas no quadro acima.

Total da Despesa Paga € 16 824 922,60




DGRDN

LIM 2020 - DGRDN							Valores em €	
	1	2	(3)=(1)+(2)	4	5	6	(7)=(3)-(6)	(8)=(3)-(6)
DGRDN	Trans. Ano Anterior	Dot. Inicial	Dot. Corrigida	Cabimentos	Compromissos	Pagamentos	Pagmt. %	SALDO €
EXECUÇÃO								
Conservação Caserna 112 Base Aérea 118Bq				564 331,38	564 331,38	564 331,38		
Desmatção e limpeza de terrenos - Esquadra				20 855,50	20 855,50	20 855,50		
Limpeza de Terrenos FM 133/Litboa FMQIA/Évora/Moção				20 558,70	20 558,70	20 558,70		
Manutenção e conservação do Frêdo Máster FM 13/Litboa				124 845,00	124 845,00	124 845,00		
Conservação e Manutenção Quarteirão Sofia				30 995,00	30 995,00	30 995,00		
Reativação de Funcionidade Ex-Hospital de Belem				3 195 618,05	3 195 618,05	3 195 618,05		
Reconstrução Conservação Alojamentos Paraquedistas				625 651,80	625 651,80	625 651,80		
Reconstrução Edifício Alojamento Praças Fuzileros BNIL				309 950,00	309 950,00	309 950,00		
				Total da Execução	4 892 816 €	4 892 816 €	23,1%	
TRANSFERÊNCIAS PARA O EMGF A RAMOS das FORÇAS ARMADAS								
Transferência para a FAP				660 270,80	660 270,80	660 270,80		
Transferência para a Marinha "Doca da Maxima"				3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00		
Transferência para EMGFA				237 727,50	237 727,50	237 727,50		
Transferência para EXERCITO				1 500 477,50	1 500 477,50	1 500 477,50		
				Total das Transferências	5 998 475,9 €	5 998 475,9 €		
	Total	4 373 600 €	22 834 638 €	27 208 238 €	10 891 292 €	10 891 292 €	40,0%	16 316 946 €

A DGRDN, enquanto entidade gestora, evidencia uma execução orçamental explanada na tabela acima, através de dois agrupamentos de dados: i) A execução orçamental propriamente dita, na qual a DGRDN assume responsabilidade da afetação das dotações aos respetivos projetos; ii) As transferências de verbas para as restantes entidades executoras da componente fixa. Neste último caso, a execução orçamental das dotações é efetuada pelo EMGFA e Ramos das Forças Armadas e encontra-se refletida nas tabelas demonstrativas da execução de cada uma destas entidades.

Evolução da execução da DGRDN orçamental no triénio 2018-2020

Execução Orçamental 2018-2020



Descrição dos projetos DGRDN

A DGRDN no âmbito dos fundos afetos à LIM, realizou despesa conforme projetos detalhados no quadro anterior e que seguidamente se descrevem:

Requalificação e Melhoria dos Alojamentos

- ⇒ Caserna 112 Base Aérea 11 Beja
- ⇒ Alojamentos do regimento de Paraquedistas
- ⇒ Edifício Alojamento Praças Fuzileiros BNL

Serviços de Limpeza, Desmatação e manutenção de Terrenos

- ⇒ Desmatação e Limpeza de terrenos - Estremadura
- ⇒ Limpeza de Terrenos PM 133/Lisboa PM018/Évora / Monção

Conservação e Manutenção de Instalações

- ⇒ PM 13/Lisboa - Anexo ao Quartel Conde de Lippe
- ⇒ PM 13/Coimbra - Quartel da Sofia

Reativação de Instalações Hospitalares

- ⇒ Funcionalidade Ex-Hospital de Belém (CAM)

Em 20 de março de 2020, na sequência da Declaração de Estado de Emergência como medida de combate urgente à Pandemia COVID-19, a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional recuperou parte das infraestruturas do ex-Hospital Militar de Belém, alocando para o efeito, de forma excecional e urgente, verbas da LIM, a única Fonte de Financiamento disponível à data.

O montante utilizado pela DGRDN está a ser compensado, durante 2021, através da consignação de Receitas Próprias da DGRDN, face à ausência de autorização prévia da tutela para tal (despacho de S. Ex^a o Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, de 03 de agosto de 2020).

Esta é uma das conclusões do relatório da auditoria da IGDN.


EMGFA

LIM 2020 - EMGFA								Valores em €
	1	2	(3)=(1)+(2)	4	5	6	(7)=(6)/(3)	(8)=(5)-(6)
EMGFA	Trans. Ano Anterior	Alt. Orç (+/-)	Dot. Corrigida	Cabimentos	Compromissos	Pagamentos	Pagmt. %	SALDO €
COA- Construção Pavilhão multiusos	120 992,00		120 992,00	120 991,97	120 991,97	120 991,97	100,00	0,03
HFAR - CSM - Estudo Geológico/Geotécnico	12 273,00		12 273,00				0,00	12 273,00
HFAR -CSM/Atualização do projeto da cozinha,	11 685,00		11 685,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	100,00	0,00
HFAR -CSM/Atualização projeto PT1	12 202,00		12 202,00				0,00	12 202,00
HFAR-CSM/Projeto Especialidades Imagiologia	90 000,00		90 000,00				0,00	90 000,00
RGF- Empreitada para construção de barreiras segurança	28 144,00		28 144,00				0,00	28 144,00
RGF/Construção do Ginásio	524 355,50	237 727,6	762 083,10				0,00	762 083,10
RGF_ Adequação das infraestruturas implementação NCIA	100 259,00		100 259,00	100 259,00	100 259,00	100 259,00	100,00	0,00
RGF_ Instalação Unificada de segurança	171 388,00		171 388,00	171 387,71	171 387,71	171 387,71	100,00	0,29
RGF-Solução de segurança unificada	90 260,00		90 260,00	90 259,79	90 259,79	90 259,79	100,00	0,21
CCOM- Renovação AVAC- COC	3 075,00		3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	100,00	0,00
EMGFA- Recuperação fachadas MDN/EMGFA	120 000,00		120 000,00				0,00	120 000,00
HFAR-PP- Empreitada/Demolição edifício formação	169 740,00		169 740,00				0,00	169 740,00
COM- Requalificação Pavilhão 2	262 300,00		262 300,00				0,00	262 300,00
COM- Elaboração projeto pavilhão 2	12 976,50		12 976,50	12 869,78	12 869,78	12 869,78	99,18	106,72
COA- Beneficiação Centro de Operações	39 000,00		39 000,00				0,00	39 000,00
Total	1 768 650 €	237 728 €	2 006 378 €	510 528 €	510 528 €	510 528 €	25,4%	1 495 849 €

Verifica-se que a execução em 2020 foi de 25,4%, sendo inferior à verificada em 2019 (54,9%) e superior à ocorrida em 2018 (12,9%):

Evolução da execução orçamental do EMGFA no triénio 2018-2020

Execução Orçamental 2018-2020



Descrição dos projetos EMGFA

Hospital das Forças Armadas:

- ⇒ HFAR - CSM - Estudo Geológico/Geotécnico - projeto plurianual - não teve execução em 2020;
- ⇒ HFAR-CSM/Atualização do projeto da cozinha - projeto plurianual - projeto concluído;
- ⇒ HFAR-CSM/Atualização projeto PT1 - projeto plurianual - sem execução em 2020;
- ⇒ HFAR-PP- Empreitada/Demolição edifício formação - projeto plurianual - não teve execução em 2020;

Comando Operacional dos Açores:

- ⇒ COA-Construção Pavilhão Multiusos - projeto concluído;
- ⇒ COA- Beneficiação Centro de Operações - não teve execução em 2020.

Comando Operacional da Madeira:

- ⇒ COM- Elaboração projeto pavilhão 2 - projeto concluído.
- ⇒ Comando conjunto das operações militares:
- ⇒ Projeto de renovação do sistema AVAC do Centro de Operações Conjunto - projeto concluído.

Unidade de Apoio ao EMGFA:

- ⇒ Recuperação das fachadas do edifício de apoio (plurianual/em execução).
- ⇒ Unidade de Apoio ao Reduto Gomes Freire:
- ⇒ RGF- Empreitada para construção de barreiras segurança, projeto plurianual - sem execução em 2020;
- ⇒ RGF-Adequação das infraestruturas implementação NCIA - projeto concluído;
- ⇒ RGF-Solução de segurança unificada - projeto concluído.


MARINHA

LIM 2020- Marinha							Valores em €	
	1	2	(3)=(1)+(2)	4	5	6	(7)=(6)/(3)	(8)=(3)-(6)
MARINHA	Trans. Ano Anterior	Alt. Orç (+/-)	Dot. Corrigida	Cabimentos	Compromissos	Pagamentos	Exec. Pagt. %	SALDO €
DI-Banda da Armada-Manutenção e Remodela	6 188,13	0,00	6 188,13	6 188,13	6 188,13	6 188,13	100%	0,0
DI-BNL-Manutenção e Remodelação	1 374 514,00	428 942,00	1 224 514,00	10 225,54	10 225,54	10 225,54	1%	1 214 288,5
DI-BNL-Reabilitação Estrutural do Cais 5	240 000,00	1 039 200,00	321 093,00	0,00	0,00	0,00	0%	321 093,0
DI-BNL-Rede Água Potáv. Ponta dos Corvos	100 000,00	-4 825,00	110 700,00	95 174,72	95 174,72	95 174,72	85%	15 525,3
DI-BNL-Remodelação Rede Eléctrica Cais	426 750,00	47 502,00	509 850,00	474 251,11	474 251,11	292 334,11	57%	217 515,9
DI-BNL-Substituição Rede Distrib. Energia	204 999,99	-9 048,00	195 951,99	194 127,78	194 127,78	194 127,78	99%	1 824,2
DI-CEFA-Manutenção e Remodelação	637 956,00	-606 058,00	637 956,00	0,00	0,00	0,00	0%	637 956,0
DI-CZM-Manutenção e Remodelação	572 500,00	11 460,00	586 460,00	583 959,57	583 959,57	347 487,11	59%	238 972,9
DI-DA-Manutenção e Remodelação	918 000,00	40 667,00	934 800,00	879 641,06	879 641,06	53 015,46	6%	881 784,5
DI-DF-Manutenção e Remodelação	58 240,50	-58 240,00	63 240,50	0,00	0,00	0,00	0%	63 240,5
DI-Direcção de Navios-Segurança Militar	954 379,77	-133 697,00	835 236,77	803 353,70	803 353,70	799 873,83	96%	35 362,9
DI-DMC-Manutenção e Remodelação	172 357,21	3 548 000,00	3 720 357,21	335 158,83	119 908,83	119 908,83	3%	3 600 448,4
DI-DMM-Manutenção e Remodelação	8 042,91	0,00	8 042,91	8 042,91	8 042,91	8 042,91	100%	0,0
DI-EF-Manutenção e Remodelação	205 000,00	1 907,00	199 381,00	78 371,87	78 371,87	78 371,87	39%	121 009,1
DI-EH-Manutenção e Remodelação	98 500,00	-13 677,00	98 500,00	84 822,03	84 822,03	0,00	0%	98 500,0
DI-EN-Manutenção e Remodelação	508 499,00	-483 074,00	508 499,00	0,00	0,00	0,00	0%	508 499,0
DI-ETNA-Manutenção e Remodelação	804 019,18	-473 126,00	752 645,18	300 712,04	300 712,04	300 712,04	40%	451 933,1
DI-ICM-Manutenção e Remodelação	117 000,00	127 536,00	157 000,00	103 085,23	103 085,23	0,00	0%	157 000,0
DITIC-IES-Seg. Electrónica Inst Militares		136 531,00	136 531,00	136 453,74	136 453,74	136 453,74	100%	77,3
Total	7 406 947 €	3 600 000 €	11 006 947 €	4 093 568 €	3 878 318 €	2 441 916 €	22,19%	8 565 031 €

Os pagamentos realizados no âmbito da LIM 2020 atingiram o montante de 2,4ME€, correspondendo a uma taxa de execução de 22,2%. Salienta-se a melhoria registada em relação a 2019:

Evolução da execução orçamental da Marinha no triénio 2018-2020

Execução Orçamental 2018-2020



Descrição dos projetos Marinha

DI- Banda da Armada-Manutenção e Remodelação:

- ⇒ Conclusão das salas de ensaio para a Banda da Armada (tratamento acústico e iluminação).

DI-BNL-Manutenção e Remodelação:

- ⇒ Contratação da elaboração de projeto de parque de produção de energia fotovoltaica.

DI-BNL-Rede Água Potável Ponta dos Corvos:

- ⇒ Reabilitação de um troço da rede de distribuição de água potável e das válvulas do reservatório de 700 m³ na área do Alfeite.

DI-BNL-Remodelação Rede Elétrica Cais:

- ⇒ Remodelação da rede elétrica de 60hz dos cais n.º 1 e n.º 2 da Estação Naval da Base Naval de Lisboa.

DI-BNL-Substituição Rede Distribuição de Energia:

- ⇒ Substituição dos cabos de média tensão entre os postos de transformação n.º 1 a n.º 8 e n.º 10 a n.º 12 na Base Naval de Lisboa.

DI-CZM-Manutenção e Remodelação:

- ⇒ Beneficiação do Bloco Habitacional n.º 2 das Instalações Navais de Santa Rita em Ponta Delgada.

DI-DA-Manutenção e Remodelação:

- Conclusão do Centro de Distribuição Alimentar e instalação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas na Divisão Operacional e Técnica da Direção de Abastecimento.

DI-Direção de Navios-Segurança Militar:

- Edificação das infraestruturas de tubagens e rede elétrica que suportam o novo sistema de videovigilância do perímetro do Depósito de Munições Nato de Lisboa.

DI-DMC-Manutenção e Remodelação:

- Reabilitação das coberturas do Farol do Cabo Mondego.

DI-DMM-Manutenção e Remodelação:

- Conclusão da reabilitação das coberturas das residências da Estação Radio Naval de Porto Santo.

DI-EF-Manutenção e Remodelação:

- Beneficiação da cobertura e fachadas das cobertas n.º 1 e n.º 2 do Batalhão de Instrução da Escola de Fuzileiros.

DI-ETNA-Manutenção e Remodelação:

- Beneficiação da cobertura do edifício do Departamento de Material e substituição das coberturas e vãos dos edifícios escolar e do Comando do Departamento de Limitação de Avarias da Escola de Tecnologias Navais.

DITIC-IES-Seg. Eletrónica Instalações Militares:

- Instalação e configuração do novo sistema de videovigilância do perímetro do Depósito de Munições Nato de Lisboa.


EXÉRCITO

EXÉRCITO	LIM 2020 - Exército								Valores em €
	1	2	(3)=(1)+2	4	5	6	(7)=(6)/3	(8)=(3)-(6)	
	Trans. Ano Anterior	Alt. Orç (+/-)	Dot. Corrigida	Cabimentos	Compromissos	Pagamentos	Exec. Pagt. %	SALDO €	
Unidades de formação	619 288,69	52 259,73	671 548,42	671 548,42	671 548,42	259 242,94	38,6%	412 305,48	
Messes Militares	1 156 707,61	242 798,15	1 399 505,76	1 399 505,76	1 399 505,76	841 546,85	60,1%	557 958,91	
Unidades (UEO's)	2 292 302,44	244 022,57	2 536 325,01	2 536 325,01	2 536 325,01	2 147 849,86	84,7%	388 475,15	
Órgãos de Centrais de Comando (OCC)	175 245,46		175 245,46	175 245,46	175 245,46	175 245,46	100,0%	0,00	
Polígono Tancos	950 362,36		950 362,36	950 362,36	950 362,36	821 188,96	86,4%	129 173,40	
Área Militar Amadora Sintra	71 228,07		71 228,07	71 228,07	71 228,07	71 228,07	100,0%	0,00	
Zona Militar Açores	432 113,77		432 113,77	432 113,77	432 113,77	336 819,36	77,9%	95 294,41	
Zona Militar Madeira	211 321,27	82 336,20	293 657,47	293 657,47	293 657,47	211 321,27	72,0%	82 336,20	
Campo Militar Santa Margarida	934 767,33		934 767,33	934 767,33	934 767,33	934 767,33	100,0%	0,00	
Consolidação da Segurança Militar	0,00	879 060,35	879 060,35	432 274,89	432 274,89	378 618,53	43,1%	500 441,82	
Total	6 843 337 €	1 500 477 €	8 343 814 €	7 897 029 €	7 897 029 €	6 177 829 €	74,0%	2 165 985 €	

Os dados do quadro acima evidenciam pagamentos num total de 6,17M€, com uma taxa de execução de 74%, evidenciando uma taxa de execução superior à dos anos anteriores:

Evolução da execução orçamental do Exército no triénio 2018-2020

Execução Orçamental 2018-2020



Descrição dos projetos Exército

Unidades de formação:

- as intervenções realizadas tiveram como fito a reabilitação das instalações de apoio à formação, dotando-as de melhores condições em termos térmicos, acústicos e funcionais.

Messes militares:

- as obras realizadas tiveram como objetivo incrementar as condições de habitabilidade, salubridade e conforto destes imóveis, os quais se encontram bastante degradados, quer devido à sua vetustez, quer pelo seu elevado uso. Trata-se de um programa abrangente de apoio à família militar (Oficiais, Sargentos, Praças e Funcionários Cíveis) nas áreas em que estes imóveis se integram.

Estabelecimentos e Órgãos (UEO) do Exército, designadamente, nos Órgãos Centrais de Comando (OCC), nas Zonas Militares dos Açores e da Madeira, no Campo Militar de Santa Margarida, no Polígono de Tancos e na Área Militar da Amadora e Sintra, as empreitadas realizadas abrangeram as seguintes intervenções:

- Ao nível das medidas de consolidação da segurança militar, com o objetivo de melhorar as condições de segurança física das infraestruturas das UEO;
- No que se refere ao sistema de alimentação, visando aumentar a capacidade de confeção, melhorar as condições de salubridade dos espaços e as condições de trabalho nas instalações das cozinhas e refeitórios;
- Ao nível da sustentabilidade ambiental, através da construção e reabilitação das redes separativas de drenagem de águas residuais e pluviais, da remoção do amianto existente em diversas coberturas em UEO do Exército, substituindo-as por materiais que confirmam também algum conforto térmico, melhorando a eficiência térmica nos edifícios e instalando equipamentos para a recolha e separação de hidrocarbonetos em áreas de postos de combustíveis, parques e oficinas;

- ⇒ Em termos de apoio ao dispositivo, através da execução de trabalhos em instalações desajustadas à realidade, havendo necessidade de proceder à sua reestruturação para que estas sejam adequadas ao fim a que se destinam e no apoio à sustentação logística, visando a melhoria das condições de manutenção de viaturas e equipamentos; de armazenamento de bens e materiais diversos e dos sistemas de distribuição de bens e materiais, contribuindo, desta forma, para um sistema logístico mais eficaz e eficiente.


FORÇA AÉREA

LIM 2020 - Força Aérea							Valores em €	
	1	2	(3)=(1)+(2)	4	5	6	(7)=(6)/(3)	(8)=(3)-(6)
FORÇA AÉREA	Trans. Ano Anterior	Alt. Orç (+/-)	Dot. Corrigida	Cabimentos	Compromissos	Pagamentos	Pagmt %	SALDO €
BA11 Pintura e revestimento edif. bairro Beja	-	321 906,00	321 906,00	-	-	-	0%	321 906,00
BA11 Remodelação de Alojamentos	553 374,00	- 338 250,00	215 124,00	215 123,79	215 123,79	215 123,79	100%	0,21
BA11 Remodelação Edif. 106 no Bairro FA	-	319 741,00	319 741,00	319 740,96	319 740,96	319 740,96	100%	0,04
BA4 Beneficiação Central Térmica Aloj. 3	-	257 182,00	257 182,00	257 181,02	257 181,02	257 181,02	100%	0,98
BA4 Rem. infraest. abast. e trat. água	100 000,00	-	100 000,00	87 820,48	87 820,48	87 820,48	88%	12 179,52
BA5 Subst. Cobertura Esq.lha Transportes	-	147 943,00	147 943,00	147 942,78	147 942,78	147 942,78	100%	0,22
BA5 Subst. Portão Hangar Manutenção F16	-	131 598,00	131 598,00	131 597,70	131 597,70	131 597,70	100%	0,30
BA6 Benef. Sist. Energ. e qualid. ar edif. 155	-	310 325,00	310 325,00	310 324,08	310 324,08	310 324,08	100%	0,92
BA6 Benef. Zona Confeção Messe Geral	-	341 758,00	341 758,00	339 313,32	339 313,32	339 313,32	99%	2 444,68
BA6 Remod. Infra. armazenam/circulação géneros	-	365 788,00	365 788,00	365 787,76	365 787,76	365 787,76	100%	0,24
BA6 Remod. Refeitório e Cozinha Centralizada	2 269 966,00	- 2 269 966,00	-	-	-	-	0%	-
BA6 Remodelação Central Térmica Messe Sargentos	-	326 943,00	326 943,00	326 942,82	326 942,82	326 942,82	100%	0,18
CA Sistema de Exaustão do Bunker Alfa	57 587,43	85 032,00	142 619,43	142 618,50	142 618,50	142 618,50	100%	0,93
BA11 Benef. Fachadas Exteriores Bloco Aloj. A	-	344 400,00	344 400,00	-	-	-	0%	344 400,00
BA11 Benef. Posto Transformação n.º 7	-	315 870,80	315 870,80	157 440,00	157 440,00	157 440,00	50%	158 430,80
Total	2 980 927 €	660 271 €	3 641 198 €	2 801 833 €	2 801 833 €	2 801 833 €	76,95%	839 365 €

Foram efetuados pagamentos no montante de 2,8M€, que correspondem a uma taxa de execução de 76,9%. Salienta-se a performance na maioria dos projetos com taxas de execução de 100%.

Evolução da execução orçamental da Força Aérea no triénio 2018-2020

Execução Orçamental 2018-2020



Descrição dos projetos Força Aérea

BA11 Pintura e revestimento edifícios bairro Beja

- ⇒ Reparação das fachadas e pintura integral das mesmas, incluindo varandas e tetos da galeria, substituição do sistema de impermeabilização e isolamento da cobertura.

BA11 Remodelação de Alojamentos:

- ⇒ Substituição das redes de aquecimento e produção de água quente, incluindo a construção de central de painéis solares, substituição das redes de energia e de iluminação, beneficiação de quadros elétricos.

BA11 Remodelação Edifício 106 no Bairro FA:

- ⇒ Substituição das redes de energia e de iluminação, instalação de equipamentos de ventilação e de produção de águas quentes sanitárias, instalação de equipamentos associados ao funcionamento de cozinhas.

BA4 Beneficiação Central Térmica do Alojamento n.º 3:

- ⇒ Construção de nova central térmica repartida em duas áreas técnicas, sendo uma de construção nova em betão-armado e alvenaria, para produção de água quente sanitária e aquecimento central do alojamento n.º 3 da Base Aérea n.º4, incluindo construção da rede de alimentação de gás e respetivo parque de armazenamento, redes técnicas e trabalhos prévios de desmontagens.

BA4 Remodelação da Infraestrutura de abastecimento e tratamento de Água - substituição parcial da adutora do ramal da Achadinha:

- ⇒ Remoção de troço de tubagem e aplicação de nova tubagem enterrada em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) e aérea em Ferro Fundido Dúctil (FFD).

BA5 Substituição da Cobertura do Edifício da Esquadilha de Transportes:

- Substituição da cobertura existente em fibrocimento por painel “sandwich” com isolamento em polisocianurato (PIR), incluindo impermeabilização de caleiras.

BA5 Substituição do Portão do Hangar Manutenção F16:

- Substituição das folhas do portão do Hangar Central ao nível de elementos estruturais, roletes superiores, revestimentos e isolamento e instalação de sistema de motorização para a sua operação.

BA6 Beneficiação do Sistema Energético e de qualidade do ar do Edifício. 155:

- Instalação de sistema de exaustão e insuflação de ar composto por teto ventilado, com ventiladores de extração de ar e unidade de tratamento de ar novo, assim como fornecimento e instalação de novos equipamentos mecânicos mais eficientes.

BA6 Beneficiação da Zona de Confeção Messe Geral:

- Empreitada de beneficiação da zona de confeção da messe geral incluindo a substituição dos revestimentos e vãos exteriores, substituição das redes técnicas de eletricidade, gás, águas e esgotos assim como das redes associadas ao tratamento de ar.

BA6 Remodelação Infra. Armazenam / circulação géneros:

- Trata-se de uma remodelação de infraestruturas de armazenamento e circulação de géneros, a substituição de câmaras de refrigeração e de congelação incluindo as redes técnicas associadas e os trabalhos de construção civil para a reestruturação funcional dos espaços.

BA6 Remodelação Central Térmica Messe Sargentos:

- A empreitada abrangeu uma remodelação da Central Térmica, nomeadamente a execução de trabalhos de construção civil ao nível da reabilitação dos espaços,

quer no interior da Central, quer na sua envolvente, a instalação de todo o equipamento necessário para a sua operação, assim como a instalação das redes técnicas associadas e equipamentos por elas alimentados.

CA Sistema de Exaustão do Bunker Alfa:

- Procedeu-se à substituição dos filtros de proteção EMP existentes nas áreas onde percorrem as condutas do sistema de exaustão do Bunker Alfa.

BA11 Beneficiação das Fachadas Exteriores Bloco Aloj. A:

- a intervenção consiste na beneficiação de fachadas de sete edifícios com 3 a 4 andares no Bairro Residencial da Base Aérea n.º 11, nomeadamente a reparação de rebocos, tratamento de revestimentos em pedra e a repintura dos edifícios.

BA11 Beneficiação do Posto Transformação n.º 7:

- a empreitada consiste na remodelação do Posto de Transformação n.º 7, com vista a reabilitar as infraestruturas elétricas de Média Tensão e Baixa Tensão, incluindo a substituição de alimentador de energia em média tensão, assim como a reparação de revestimentos, pinturas, impermeabilização e substituição de caixilharias.

CONCLUSÕES E PERSPETIVAS

Considerando que o ano de 2020 se caracterizou pela sua atipicidade e inerentes dificuldades em concretizar os objetivos estabelecidos, constata-se que a execução orçamental média agregada de todas as medidas da componente fixa se situou nos 36,4% e a execução média agregada do EMGFA e Ramos das Forças Armadas foi de 47,7%.

Contudo, salienta-se que as taxas de execução são calculadas em função das dotações corrigidas, que traduzem o somatório dos saldos transitados com as dotações disponíveis preceituadas no anexo à LO 03/19 de 13 de setembro. A execução orçamental procede assim condicionada pela: i) morosidade dos processos de libertação de verbas provenientes da Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), limitando a ação da DGRDN na transferência de verbas para as restantes entidades que executam o orçamento da LIM e reduzindo o tempo útil disponível para a realização de todos os procedimentos subjacentes à adjudicação de empreitadas; ii) arrecadação da receita.

Destaca-se, ainda, que a arrecadação da receita perpassa sucessivos períodos económicos aquém das dotações orçamentais projetadas pela LIM, o que tem impacto nas dotações transferidas para o EMGFA e Ramos das Forças Armadas.

Grande parte da rentabilização dos imóveis afetos à defesa nacional tem ocorrido em consequência de interesse manifestado por entidades públicas. Porém, no universo dos imóveis disponibilizados constam vários que, pelas suas características e localização geográfica, têm vindo a ser objeto de interesse por potenciais investidores, quer nacionais quer internacionais.

Importa ainda o potencial do Projeto “REVIVE”, uma iniciativa que prevê concessionar edifícios históricos a investimento privado, para serem recuperados como recurso estratégico turístico. Considerando que já foi anunciada uma 2ª fase deste Programa e que ainda há um conjunto de imóveis afetos à Defesa Nacional que, pelas suas características e condicionantes associadas à sua localização geográfica, se enquadram no espírito do Programa REVIVE, esta poderá ser uma iniciativa vantajosa.

Finalmente, o anexo à Lei Orgânica n.º 3/2019, de 3 de setembro, projeta valores anuais para um período alargado. Todavia, salienta-se que o histórico de arrecadação de receitas no âmbito da LIM demonstra que esta tem recorrentemente ficado aquém dos valores previstos no diploma.

