

Exmo. Senhor  
Chefe de Gabinete do Senhor Secretário  
de Estado dos Assuntos Parlamentares  
Dra. Marina Gonçalves  
Palácio de São Bento  
1249-068 LISBOA

SUA REFERÊNCIA  
1132

SUA COMUNICAÇÃO DE  
20-03-2018

NOSSA REFERÊNCIA  
PROC. N.º: 6/2018

ENT N.º 1133 /2018

**ASSUNTO: Pergunta n.º 1611/XIII/3ª, de 20 março de 2018 (PCP) - Obras de requalificação nos portos de pesca do Algarve**



Relativamente à questão colocada pelo Grupo Parlamentar do PCP, encarrega-me a Sua Exa a Ministra do Mar de informar o seguinte quanto às questões colocadas:

- 1- Que intervenções foram realizadas nos portos de pesca algarvios em 2017? Qual o montante gasto em cada uma dessas intervenções?

A DOCAPESCA, Portos e Lotas, S.A., estabelece um plano de investimentos plurianual, aprovado pelo acionista Estado, com incidência nos 3 anos seguintes, que pretende dar resposta às necessidades de modernização e de reabilitação das infraestruturas e equipamentos que se encontram sob sua gestão, utilizados pelo setor da pesca, mas também daqueles que servem o setor da náutica de recreio, as embarcações marítimo-turísticas e o serviço público de transporte fluvial que se encontra nas áreas sob jurisdição da DOCAPESCA, como acontece na região do Algarve.

As ações e projetos previstos nos planos de investimentos plurianuais da DOCAPESCA são habitualmente identificados e definidos em estreita articulação com a comunidade piscatória e com as autarquias, estando no sujeito à capacidade de realização técnica e financeira da empresa e, tendo em conta que o seu orçamento depende exclusivamente de receitas próprias, ao potencial acesso a fontes externas de financiamento, como é o caso do Programa Operacional Mar2020.

No Anexo 1 consta a listagem de ações e intervenções realizadas pela DOCAPESCA, na região do Algarve no decorrer dos anos de 2016 e de 2017, os quais correspondem a um valor total de investimento de 1.015.869,00 € e de 1.288.956,00 €, respetivamente.





**2- Que intervenções, previstas para 2017, não se concretizaram, total ou parcialmente?  
Porquê?**

No Anexo 1 constam as intervenções programadas e concretizadas verificando-se, no ano de 2017, que o valor total dos investimentos adjudicados representou 1.737.122,00 €, dos quais 448.166,00 € foram executados já no início do ano de 2018.

**3- Para 2018, que intervenções estão programadas? Qual o montante previsto para cada uma dessas intervenções? Caso essas intervenções se prolonguem para além de 2018, qual o investimento em 2018 e nos anos seguintes?**

O plano de investimentos em curso no ano de 2018, consta do Anexo 2, prevendo-se que o valor total de investimentos que se encontra associado à região do Algarve, totalize cerca de 2.900.000,00 €, distribuídos pelos seguintes eixos de ação:

- a) Reordenamento portuário, vedações e criação de estendal de redes;
- b) Melhoria nas condições de segurança na acostagem e estacionamento de embarcações de pesca, incluindo escadas e defesas, cais flutuantes e dragagens acessórias;
- c) Modernização de Lotas, melhoria energéticas e da cadeia de frio;
- d) Construção e reabilitação de infraestruturas para atividades marítimo-turísticas e da náutica de recreio.

**4- Para o período 2018-2020, que intervenções estão programadas? Qual o montante previsto para cada uma dessas intervenções?**

No Anexo 3, apresentam-se de forma detalhada os investimentos previstos para o período 2019-2021, num montante de cerca de 7.600.000,00 €.

Com os melhores cumprimentos

*estumpfessard,*

A Chefe do Gabinete

  
Ana Paula Fernandes

## ANEXO 1

### Projetos / Intervenções nos portos do Algarve – Anos de 2016 e 2017

	Ano	Adjudicado	Realizado	
<b>Total</b>	<b>2017</b>	<b>1.737.122,00</b>	<b>1.288.956,00</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>2016</b>	<b>1.015.869,00</b>	<b>1.015.869,00</b>	<b>(Euros)</b>

Projeto/ Intervenção	Financiamento	Adjudicado	Realizado <sup>1</sup>	Observações
<b>2017</b>				
<b>Algarve-Barlavento -</b> Apetreçamento de Apoio à Pesca e Lota (Arrifana e Armação de Pera-Fábricas de Gelo 1ton/24h; Sagres, Lagos, Portimão e Albufeira-120 contentores grande dimensão para redes)	MAR 2020 (75%)	61.399	63.424	Fábricas de Gelo finalizadas em 2018. Faltam os contentores de grande formato.
<b>Portos da Direção de Portos de Pesca e Lotas do Algarve: (Lagos, Ferragudo/Portimão, Sagres) -</b> Aquisição de equipamentos que beneficiem as condições de desembarque, atracação e acesso a embarcações.	MAR 2020 (75%)	260.659,83	237.864	
<b>Baleeira/Sagres -</b> Quadra de Boias das embarcações da pesca artesanal	MAR 2020 (75%)	0	0	Aprovação candidatura em outubro de 2017. Levantamento topo hidrográfico realizado em 2018.
<b>Baleeira/Sagres -</b> Plataforma Flutuante, Ponte de acesso e grua para apoio à pesca artesanal.	MAR 2020 (75%)	2.900	2.900	Aprovação candidatura em outubro de 2017. Lançado concurso em 2018
<b>Rio Arade -</b> Refazer o sistema de eletricidade e água das pontes de cais	MAR 2020 (75%)	0	0	Aprovação candidatura no início de 2018. Adjudicada em 2018
<b>Quarteira -</b> Reabilitação do pavimento do Cais de Descarga; Vedações do Cais de Descarga e do Porto de Pesca	MAR 2020 (75%)	0	0	Aprovação candidatura em outubro de 2017. Adjudicada em 2018
<b>Faro -</b> Reabilitação do revestimento em pedra da doca de embarcações de recreio	Próprio	92.814	50.385	Condições atmosféricas adversas atrasaram a realização planeada. Finalizada em 2018.

Culatra - Reabilitação do quebra-mar flutuante e construção do passadiço	Próprio/Gal-Sotavento	33.880	33.880	Candidatura ainda não aprovada
<b>Olhão</b> - Requalificação do Edifício da Lota - Pavimento e Calçadas	MAR 2020 (75%)	0	0	Candidatura ainda não aprovada
<b>Fuzeta</b> - Requalificação da Lota para obtenção de NCV e Reabilitação e apetrechamento do Cais de Descarga, em escadas, defensas e grua	MAR 2020 (75%)	0	0	Aprovação candidatura em outubro de 2017
<b>Culatra</b> - Novo Cais Flutuante de Apoio à Pesca	MAR 2020 (75%)	3.480	3.480	Aprovação candidatura em outubro de 2017. Lançado concurso em 2018.
<b>Tavira</b> - Construção de novo Posto e Ordenamento com cais flutuantes de descarga e de estacionamento, incluindo os trabalhos de dragagem necessários, para atingir a cota de -3.00 m ZH	MAR 2020 (75%)	415.720	10.342	Primeiro concurso público deserto. Adjudicada a Lota. Dragagem em procedimento de concurso.
<b>Ilha de Tavira</b> - Novo Cais Marítimo -turísticas	POLIS	110.000	110.000	Verba transferida para a POLIS
<b>Sta Luzia</b> - Dragagem do porto; Controlo de acessos dos cais flutuantes e Requalificação da Lota e Telheiros para obtenção de NCV	MAR 2020 (75%)	0	0	Ainda não candidatado por falta de verbas no MAR 2020
<b>Guadiana</b> - Substituição/Beneficiação geral das estruturas flutuantes de Mesquita, Odeleite e Pomarão, Alcouthim, Guerreiros do Rio, Laranjeiras, Castro Marim e Mértola.	POCTEP	0	0	Programa POCTEP não disponibilizou a verba prevista. Candidatado ao Gal Sotavento em 2018. Aguarda aprovação
<b>V. R. Sto. António</b> - Reabilitação geral do pontão flutuante do cais transfronteiriço incluindo a ponte de acesso e os duques d'alba.	POCTEP/Próprio	30.9117	30.9117	
Empreitada de reparação da cabeça do molhe este da entrada do porto da <b>Fuzeta</b>	Próprio	25.800	25.800	
Demolição do antigo edifício e cais da sardinha - <b>Olhão</b>	Próprio	45.000	45.000	
Demolição do cais de abastecimento da Ilha da <b>Armona</b>	Próprio	46.750	46.750	
Substituição parcial da cobertura das UAEP's de <b>porto do Rio Arade</b>	Próprio	53.998,11	54070	
Escadas e defensas nos diversos portos do Algarve	Próprio	34.535	34.535	
Substituição da caleira da cobertura da lota de <b>Quartelra</b>	Próprio	11.437	11.437	

Aquisição de balanças para as várias lotas do Algarve	Próprio	7.940	7.940	
Empilhadores e baterias para as lotas do Algarve	Próprio	21.598,91	21602	
Veículo de movimentação de carga – Olhão	Próprio	19.650	19.650	
Câmaras CCTV porto do Rio Arade	Próprio	3.500	3.875	
Remodelação do PT de Sagres	Próprio	14.210	14.210	
Sistema de som – lota de Lagos	Próprio	2.270	2.270	
Registadores de temperatura nas várias lotas	Próprio	12.497,50	12.497,50	
Substituição de equipamentos frigoríficos - Quartelra	Próprio	26.312,66	26.410	
Fábrica de gelo de Portimão	Próprio	43.500	0	Adjudicado no final de 2017 e concluído em 2018
Aquisição de porta paletes	Próprio	20.616	0	Adjudicado no final de 2017 e concluído em 2018
Gruas	Próprio	29.500	0	Adjudicado no final de 2017 e concluído em 2018
Outras demolições	Próprio	5.278	5.278	
Equipamento Combate à Poluição diversos portos	Próprio	29.484	29.484	
Vasilhame de pescado diversas lotas	Próprio	45.625	45.625	
Farolim do Molhe Baleeira- Lanterna e Porta	Próprio	6.777	6.777	
Impressoras diversas lotas	Próprio	21.134	21.134	
Outros investimentos	Próprio	33.219	33.219	
<b>2016</b>				
Olhão - Reabilitação do Quebra mar flutuante do Porto de Recreio, substituição de correntes e reforço das fixações	Próprio	313066	313066	
V. R. Sto. António - Reabilitação geral dos pontões flutuantes do cais das marítimo/turísticas.	Próprio	15000	15000	
Sagres – Empilhador elétrico com capacidade de carga de 1500Kg	Próprio	17940	17940	
Lagos - Reabilitação de 117ml de caleiras de drenagem de pavimentos na envolvente dos armazéns de comerciantes	Próprio	43744	43744	
Lagos - Fornecimento e montagem de cais para embarcações marítimo-turísticas	Próprio	128945	128945	

<b>Lagos - Reparação e montagem de pontão flutuante retirado do cais dos táxis para montagem no cais de descarga do porto de pesca</b>	Próprio	19950	19950
<b>Lagos - Grua elétrica de 1000Kg apoio no cais de descarga de pescado</b>	Próprio	51315	51315
Rio Arade - Reparação das caleiras do cais de descarga da lota	Próprio	9886	9886
<b>Vila Real de Sto António - Condução de abastecimento de água ao Cais Comercial</b>	Próprio	20868	20868
Reabilitação Ed Ribeira das Naus em Sagres		39570	39570
<b>Vila Real de Sto António – Reabilitação do Cais Comercial</b>		102731	102731
<b>Cabanas de Tavira Reabilitação do Cais Marítimo Turísticas</b>		36368	36368
Finalização projetos Requalificação de lotas e fábrica de gelo		80688	80688
<b>Lagos - Cais para apoio embarcações Artesanal (estrutura flutuante)</b>		19950	19950
<b>Lagos – Estacas sinalização marítima (canal acesso)</b>		9518	9518
Diversas lotas – Vasilhame para pescado		42569	42569
Outros investimentos		63761	63761

<sup>1</sup> Quando o valor do investimento realizado não coincidir com o valor adjudicado no ano, significa que a execução total do investimento continua no ano seguinte.

## ANEXO 2

### Projetos / Intervenções nos portos do Algarve – Ano de 2018

Projeto / Intervenção	Financiamento	Investimento (Euros)
Arrifana - Fábrica de Gelo e Câmara	MAR 2020	30.000,00
Baleeira/Sagres, Lagos e Porto do Rio Arade - Aquisição de equipamentos que beneficiem as condições de desembarque, atracação e acesso a embarcações.	MAR 2020	54.340,00
Baleeira/Sagres - Quadra de Boias das embarcações de pesca de Artesanal.	MAR 2020	49.411,00
Baleeira/Sagres - Plataforma Flutuante, Ponte de acesso.	MAR 2020	112.500,00
Lagos - Pavimentação, Vedações e trabalhos diversos para estendal de redes do cerco e da artesanal		175.000,00
Rio Arade - Refazer o sistema de eletricidade e água das pontes de cais	MAR 2020	119.806,00
Quarteira - Reordenamento parcial do Porto de pesca (Estendal de redes, estacionamento)		50.000,00
Quarteira - Reabilitação da rampa varadouro dos estaleiros		50.000,00
Quarteira - Vedações do Cais de Descarga e do Porto de Pesca	MAR 2020	198.000,00
Faro - Dragagem do Porto de Recreio - zona da pesca e posto combustível		50.000,00
Faro - Novo cais flutuante MT nas Portas do Mar	GAL Sotavento	50.000,00
Olhão - Demolição Torre de Controlo e Sinais		100.000,00
4 Águas - Substituição do telheiro		40.000,00
Fuzeta - Requalificação da Lota para obtenção de NCV e Reabilitação e apetrechamento do Cais de Descarga, em escadas, defensas e grua	MAR 2020	100.000,00
Hangares (Ilha Culatra) - Cais flutuante e ponte	GAL Sotavento	50.000,00
Culatra - Novo Cais Flutuante de Apoio à Pesca	MAR 2020	220.000,00

<b>Tavira - Reabilitação da Lota</b>	MAR 2020	300.000,00
<b>Tavira - Trabalhos de dragagem rio Gilão : cota de -2.00 m ZH</b>	MAR 2020	300.000,00
<b>Tavira - Apetrechamento da Lota - Fábrica de Gelo e Camara frigorifica</b>	MAR 2020	68.000,00
<b>Ilha de Tavira - Novo Cais Marítimo-turísticas</b>		515.000,00
<b>Guadiana - Substituição/Beneficiação geral das estruturas flutuantes de Mesquita, Odeleite e Pomarão, Alcoutim, Guerreiros do Rio, Laranjeiras, Castro Marim e Mértola.</b>	GAL Sotavento	100.000,00
<b>V. R. Sto. António - Reabilitação geral dos pontões flutuantes do cais das marítimo/turísticas.</b>		185.000,00
<b>Total</b>		<b>2.917.057,00</b>



### ANEXO 3

#### Projetos / Intervenções nos portos do Algarve – Período 2019-2021

Projeto / Intervenção	Investimento (Euros)
<b>Algarve-Barlavento</b> - Apetrechamento de Apoio à Pesca e Lota	74.009,00
<b>Baleeira/Sagres</b> - Reabilitação das Pontes Cais do Porto de Pesca.	1.175.516,00
<b>Alvor</b> - Cais na Área do Porto de Pesca	300.000,00
<b>Rio Arade</b> - Pavilhão de Apoio à Descarga, Tráfego e Acondicionamento de Pescado	425.000,00
<b>Rio Arade</b> - Reabilitação do Cais de descarga, Pavimentação da rede viária, pedonal e ordenamento de tráfego do Porto de Pesca.	750.000,00
<b>Rio Arade</b> - Projeto de Reabilitação e Correção do sistema de esgotos e saneamento.	600.000,00
<b>Rio Arade</b> - Vedação parcial do Porto de Pesca	80.000,00
<b>Albufeira</b> - Construção de Cais de Descarga	200.000,00
<b>Quarteira</b> - Reordenamento parcial do Porto de pesca (Estendal de redes, estacionamento)	200.000,00
<b>Quarteira</b> - Novo cais descarga	250.000,00
<b>Quarteira</b> - Reabilitação Total do Edifício da Lota.	500.000,00

<b>Quarteira</b> - Reabilitação dos sistemas de Captação, Bombagem e distribuição da Água Salgada e Rede de Água Doce e de Incêndios	400.000,00
<b>Olhão</b> - Reabilitação dos sistemas de Captação, Bombagem e distribuição da Água Salgada e Rede de Água Doce e de Incêndios.	600.000,00
<b>Olhão</b> - Pavimentação e reabilitação da rede viária, pedonal e ordenamento de tráfego	700.000,00
<b>Olhão</b> - Requalificação do Edifício da Lota - Pavimento e Caleiras.	145.000,00
<b>Fuzeta</b> - Requalificação da Lota para obtenção de NCV e Reabilitação e apetrechamento do Cais de Descarga, em escadas, defensas e grua	250.000,00
<b>Culatra</b> - Fingers para Cais Flutuante de Apoio à Pesca	94.480,00
<b>Tavira</b> -Reabilitação da Lota e Ordenamento com cais flutuantes de descarga e de estacionamento, incluindo os trabalhos de dragagem necessários, para atingir a cota de -2.00 m ZH	400.000,00
<b>Sta Luzia</b> - Requalificação da Lota e Telheiros para obtenção de NCV.	300.000,00
<b>Guadiana</b> - Substituição/Beneficiação geral das estruturas flutuantes de Mesquita, Odeleite e Pomarão, Alcoutim, Guerreiros do Rio, Laranjeiras, Castro Marim e Mértola.	200.000,00
<b>Total</b>	7.644.005,00